

n°04

Mars 2019

## Chantier Table Square

### Début d'élévation des murs et pose de la charpente métallique

La démolition des poutres est terminée et laisse place à l'élévation des murs et à la pose de charpente du bâtiment B et C.

Ces travaux d'élévation consistent en premier lieu à réaliser les nouvelles fondations en béton. Elles permettent d'assurer la stabilité des bâtiments et celle de leur plancher respectif, sur lesquels viendront ensuite se poser les murs en parpaings et la charpente métallique.



Une fois ces travaux réalisés, les façades vitrées pourront être posées, ainsi que le bardage blanc.

Les travaux bruyants seront évités durant les heures de déjeuner. Des mesures sonores sont actuellement réalisées par l'entreprise pour réguler les nuisances sonores.

Calendrier prévisionnel :

- 1<sup>er</sup> semestre 2019 : construction des bâtiments
- 3<sup>ème</sup> trimestre 2019 : travaux d'aménagements intérieurs des nouveaux locaux commerciaux
- Automne 2019 : livraison et ouverture au public

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Contact chantier

Mail : [tablesquare92@gmail.com](mailto:tablesquare92@gmail.com)