

n°02

Août 2018

Chantier Table Square

Début des travaux de renforcement de structure

Les travaux de curage du sous-sol se terminent et laissent place à la première phase de renforcement des poutres.

Les travaux consistent au percement des poutres existantes et à la projection de béton pour renforcer la structure. A la suite de ces travaux, le sciage des poutres permettant la création d'une trémie pourra commencer. Cette trémie servira à terme de puit de lumière pour le restaurant qui ouvrira sous la dalle.

Les travaux bruyants seront évités durant les heures de déjeuner. Des mesures sonores sont actuellement réalisées par l'entreprise pour réguler les nuisances correspondantes.

Calendrier prévisionnel :

- Juillet- Septembre 2018 : travaux de démolition
- 4^{ème} trimestre 2018 : travaux de gros œuvre
- 1^{er} semestre 2019 : travaux d'aménagements intérieurs des nouveaux locaux commerciaux
- Été 2019 : livraison et ouverture au public

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Contact chantier

Mail : tablesquare92@gmail.com