

La lettre ALTO

n°2

Novembre 2016

Travaux en cours

- Le désamiantage de l'immeuble les Saisons est terminé. Des zones de confinement intérieures ont été mise en place à chaque niveau durant cette phase.
- Le curage du bâtiment est en cours d'achèvement. L'échafaudage et les tôles de confinement extérieures ont été montés.
- La démolition a démarré au niveau de la toiture et dans les étages supérieurs de la tour. La fin de ces travaux est prévue au 1er trimestre 2017.
- Les fondations du parking et de l'ouvrage de couverture sont en cours de réalisation



EPADESA

ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'AMÉNAGEMENT
DE LA DÉFENSE SEINE ARCHE
OPÉRATION D'INTÉRÊT NATIONAL

Un programme réalisé dans le cadre
de l'Opération d'Intérêt National
de La Défense Seine Arche

www.epadesa.fr

Calendrier prévisionnel des travaux


Désignation	2016	2017	2018	2019	2020
Parking	Structure aérienne	[Barre bleue]			
	Sous ouvrage Cadre		[Barre bleue]		
	Corps d'Etat secondaire		[Barre bleue]		
Commerce	Déconstruction "Parking de l'Ancre"		[Barre verte]		
	Structure Go		[Barre verte]		
	Façades			[Barre verte]	
Tour ALTO	Déconstruction "Des Saisons"	[Barre jaune]			
	Fondations spéciales		[Barre jaune]		
	Structure Go		[Barre jaune]		
	Façades			[Barre jaune]	
Corps d'Etat secondaire			[Barre jaune]	[Barre jaune]	
Aménagement Urbain				[Barre violette]	
Réception/ Livraison					▼

les prochains travaux prévus sont:

- La construction de l'ouvrage de couverture du parking qui accueillera **le parvis** de la future tour.
- Les fondations spéciales de la tour au 2eme trimestre 2017




Fermetures ponctuelles et itinéraires de déviation pendant le chantier *



Dans le cadre des travaux situés au niveau du tube inférieur du tunnel de la Liaison Basse, des fermetures ponctuelles de cet accès sont à prévoir. L'itinéraire de déviation ci-contre sera mis en place.

→ Itinéraire de déviation via le tube supérieur de la Liaison Basse

— Tube inférieur Liaison Basse fermé de 10h00 à 16h00



Le boulevard circulaire sera quant à lui fermé un weekend de Février 2017 pour le montage des bungalows de chantier.

→ Itinéraire de déviation via les quais de Seine et la rue du Général Audran

--- Fermeture du boulevard circulaire avec filtrage pour l'accès aux hôtels et à la Tour First

— Fermeture du boulevard circulaire

▭ Zone de montage des cantonnements à la grue mobile

* Les déviations ont été pensées pour entrainer le moins de nuisances possibles et pour limiter la congestion

Nos engagements pour un chantier à faibles nuisances

- Appliquer la Charte des Chantiers à Faibles Nuisances de l'ÉPADESA ;
- Appliquer la charte chantier propre du projet Alto (certifications HQE et BREEAM) ;
- Minimiser les impacts du chantier sur son environnement immédiat ;
- Mettre en place des appareils de mesure avec alerte automatique pour le bruit. Suivi 24h/24H et 7j/7 ;
- Utiliser la zone logistique de l'ÉPADESA pour la gestion et régulation des livraisons ;
- Privilégier les engins réduisant le bruit lorsque cela est techniquement possible ;
- Nettoyer régulièrement les accès et issues du chantier ;
- Arroser ou brumiser les poussières ;
- Suivre la qualité de l'air par la mise en place d'appareil de mesure ;
- Limiter les déchets de chantier et valoriser les déchets produits.

A votre écoute

Durant toute la durée du chantier nous restons à votre écoute :

- Au numéro vert : 0 800 39 40 41
- A l'adresse mail : alto.riverain@bouygues-construction.com
- Via la boîte aux lettres installée au 4 place des Saisons 92400 Courbevoie

Vous informer

Nous vous informerons régulièrement de l'avancée du chantier :

- dans les prochains numéros de La lettre Alto
 - lors de notre participation aux comités riverains organisés tous les 2 mois par l'ÉPADESA.
- Pour toute information sur ces comités : aeugene@epadesa.fr / 01 41 45 58 18.

Le prochain comité riverains se déroulera le mardi 6 décembre à 18h00 à NCI Com Square / 57 Esplanade de La Défense